

東吳大學 99 學年度第 2 學期第 16 次業務會報紀錄

經 99 學年度第 2 學期第 17 次業務會報確認通過

時間：中華民國 100 年 7 月 18 日（星期一）下午 2 時 10 分

地點：城中校區 2227 會議室

主席：黃鎮台校長

出席：林錦川副校長、趙維良教務長、洪家殷學生事務長、吳添福總務長、
邱永和研務長、許晉雄處長、莫藜藜院長、賴錦雀院長、朱啟平院長、
楊奕華院長、詹乾隆院長、賈凱傑主任秘書、林政鴻主任、洪碧珠主任、
何希慧主任、林遵遠主任、鄭為民主任、劉義群主任、吳添福主任、
劉宗哲主任

請假：丁原基館長、陳啟峰主任

記錄：莊琬琳專員

一、主席報告

二、確認上次會議紀錄：確認通過

三、上次會議結論執行狀況：無

四、各單位業務報告（報告順序如下）：

教務長：

本校學則中有關境外雙聯學制之相關辦法，並已報部核備，後續雙聯學制事宜請研務處辦理，教育部規定，與境外學校雙聯學制合約需 1 個月前報部。

總務長：

電算中心城中校區機房冷氣空調改善專案，原預算規劃 196 萬元，會計室簽辦意見可由預備費或教育部獎補助經費支應，因經費來源不同，採購程序有差別，若使用教育部獎補助經費必需公開召標，且公告 14 天以上，若使用本校預算費則可免公告之規定；另原初估經費 196 萬元，後因總務處及廠商詳細設計規劃，預算增加到 309 萬，總務處已請電算中心確定經費支用來源及金額，再依相關規定辦理，故本案時程將會延誤，在此說明。

➤ **電算中心主任補充：**城中機房冷氣之改善，經副校長協助協調總務處，電算中心於五月三日上簽會辦各單位奉核定一百九十六萬餘元，並於六月三日進行請購，其後總務處會同技師提出數版不同金額之估價及規格；目前困難為，新的估價金額造成經費不足，且施工作業期長達 45 天，又因公告及發包作業因素，不同於原先於暑假完成之規劃，100 學年度第一學期也很難停機不用電腦，寒假時間也不確定是否足夠施工，恐要等到明年暑假才能施作，冷氣之改善當然是越快越好。

➤ **校長指示：**1. 為使電算中心主機開學後可以正常運作，原規劃案請繼續進行。
2. 有關後續技師所規劃之新增設備部份，請總務處再多找 1、2 家技師評估，再循規定之採購程序辦理。

發展處處長：

上星期六（7/16）發展處舉辦捐款人感恩一日遊活動，共有 100 多位校友及眷屬參加。

電算中心主任：

教育部補助本校的計畫主要有卓越及北一區兩種，電算中心有多名因兩計畫而聘用之助理，六月份有份校內公文提及電算中心助理員額之刪減，原因為教育部委員對計畫執行成效有意見，因為我後來才知道這份文，個人認知為，學校應該是藉由兩計畫之外部資源充實校內基礎建設，例如一年多前討論是否繼續執行第二年北一區計畫時我也發言支持，如果委員有意見，我有責任來說明，至於校內聘用助理的原則或策略為何，如果要借用助理開發系統等 e 化有關工作，那刪減資訊助理就背道而馳，因為校內各單位協調電算中心開發新系統的需求是頻繁的。

- **校長指示：**1. 本案請教學資源中心及電算中心會後協調。
2. 如有必要，本案請承辦單位依相關疑義重新簽辦。

推廣部主任：

推廣部承接教育部補助暑期英文密集特訓班，全英語授課，完全免費，這個案子教育部還未核定，但已先與教育部溝通，教育部說明這個案子是既定政策，且一定要在暑假執行，故本部已先行開辦，從 7 月 18 日起 4 週內執行完畢，在此先向各位師長報告。

五、提案討論

（無）

六、臨時動議（無）

七、散會（下午 2 時 50 分）